

## लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

योजनावार आय-व्यय बजट प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय एवं भौतिक प्रगति।

मार्च-31.03.2017 तक।

वर्ष 2016-17

अनन्तितम

(करोड़ रु. में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राविधानित धनराशि	निर्गत स्वीकृतियाँ	व्यय धनराशि	प्राप्त धनराशि के सापेक्ष व्यय का	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	अल्पसंख्यक समुदाय हेतु लक्ष्य	उपलब्धि	17 पिछड़ी जातियों के लक्ष्य	उपलब्धि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
1	निःशुल्क बोरिंग	74.5300	74.5300	74.5263	100.00	74393	89540	14879	15337	3367	3685	
2	सतही पम्पसेट	0.1000	0.1000	0.0000	0.00	-	-	-	-			
3	गहरी बोरिंग	18.4935	18.4935	18.0415	97.56	1039	1068	208	101			
4	मध्यम गहरे नलकूप	84.2435	84.2435	84.0931	99.82	5506	6965	1101	693			
5	बोरिंग गोदाम	0.4800	0.4800	0.4800	100.00	-	-	-	-			
6	चेकडैम निर्माण	35.0280	35.0280	34.7267	99.14	193	166	-	-			
	योग:-	212.8750	212.8750	211.8676	99.53	-	-	-	-			
<b>ब राज्य योजना</b>												
7	डा० राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना	7.1560	7.1560	7.1455	99.85	155	154	-	-			
8	सामुदायिक ब्लास्ट कूप का निर्माण (नाबाई पोषित)	25.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	-	-			
9	रिंग मशीन	0.5000	0.5000	0.5000	100.00	-	-	-	-			
10	ई-गवर्नेन्स	0.2500	0.2500	0.2301	92.04	-	-	-	-			
11	प्रशिक्षण केन्द्र का सुदृढीकरण	1.3580	1.3580	1.3580	100.00	-	-	-	-			
12	क्षेत्रीय लघु सिंचाई प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (बस्ती)	3.0000	1.0000	1.0000	100.00	-	-	-	-			
	योग:-	37.2640	10.2640	10.2336	99.70	-	-	-	-			
<b>स केन्द्रीय योजना</b>												
12	डिप्लोमा	0.26000	0.2600	0.2600	100.00	-	-	-	-			
13	संगणना	6.89440	2.3300	1.1659	50.04	-	-	-	-			
14	स्टेटिस्टिकल सेल	0.39550	0.1697	0.1346	79.32	-	-	-	-			
	योग	7.54990	2.7597	1.56050	56.55	-	-	-	-			
<b>द आर.आई.डी.एफ.-20 (नाबाई पोषित)</b>												
15	चेकडैम	44.3315	35.4652	23.4425	66.10	163	95	-	-			
16	चेकडैम एवं हेडर का निर्माण	22.1640	11.0816	7.3516	66.34	35	12	-	-			
17	जल स्रोतों का संवर्द्धन	14.4503	11.5600	7.5600	65.40	77	51	-	-			
	योग	80.9458	58.1068	38.3541	66.01	-	-	-	-			
<b>य नयी योजना</b>												
18	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना "Per Drop More Crop"- Other Interventions	81.6700	48.6666	34.5530	71.00	225	-	-	-			174 तालाबों पर कार्य प्रगति पर है।
19	जी.आई.एस. मैपिंग	1.8840	1.8840	1.7894	94.98	-	-	-	-			
20	वर्षा जल संचयन	0.0100	0.0000	0.0000	0.00	-	-	-	-			
	नयी योजना का योग	83.5640	50.5506	36.3424	71.89	-	-	-	-			
	महायोग (अ+ब+स+द+य)	422.1987	334.5561	298.3582	89.18	-	-	-	-			