

## लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

योजनावार आय-व्यय बजट प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय एवं भौतिक प्रगति।

दिनांक-31.12.2017 तक।

वर्ष 2017-18

(करोड़ रु. में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्राप्त धनराशि के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>अ जिला योजना</b>								
1	निःशुल्क बोरिंग	74.5300	74.5300	48.7092	65.36	74395	71111	
2	गहरी बोरिंग	18.4942	18.4942	6.0065	32.48	1040	503	
3	मध्यम गहरे नलकूप	58.7057	58.7057	15.9419	27.16	3837	1554	
4	चेकडैम निर्माण	40.0000	38.5500	1.9438	5.04	161	4	
	योग:-	191.7299	190.2799	72.6014	38.16	-	-	
<b>ब राज्य योजना</b>								
5	डा० राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना	7.1560	7.1560	1.3453	18.80	155	23	
	योग:-	7.1560	7.1560	1.3453	18.80	-	-	
<b>द आर.आई.डी.एफ.-20 (नाबार्ड पोषित)</b>								
6	चेकडैम	6.0500	6.0500	0.9500	15.70	39	30	
7	चेकडैम एवं हेडर का निर्माण	7.0900	7.0900	0.1445	2.04	23	3	
8	जल स्रोतों का संवर्द्धन	1.6000	1.6000	0.4059	25.37	26	9	
	योग	14.7400	14.7400	1.5004	10.18	-	-	
9	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना "Per Drop More Crop"- Other Interventions के अन्तर्गत तालाबों का पुर्नविकास	112.6700	14.8781	14.5016	97.47	363	187	गत वर्ष के प्रारम्भ कराये गये 204 तालाबों के सापेक्ष 187 तालाबों में मिट्टी खुदाई पूर्ण तथा 156 तालाबों पर पक्का कार्य पूर्ण जिसमें से 156 तालाबों पर समस्त कार्य पूर्ण। वर्ष 2017-18 के नये कार्यों हेतु भारत सरकार से धनराशि अवमुक्त नहीं हुई।
	महायोग (अ+ब+स+द+य)	326.2959	227.0540	89.9487	39.62	-	-	

## लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

दिनांक-31.12.2017 तक।

वर्ष 2017-18

(करोड़ रु. में)

क्रं० सं०	योजना का नाम	प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	प्राप्त धनराशि के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ	बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत चेकडैम का निर्माण (द्वितीय फेज)							
1	चेकडैम	29.2600	29.2600	4.9365	16.87	100	59	
स	बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत निर्मित ब्लास्ट कूपों में पम्पसेट का वितरण (द्वितीय फेज)							
2	पम्पसेट	27.2200	27.2200	3.2635	11.99	8098	7778	