

विभाग की मुख्य योजनाओं के वार्षिक लक्ष्य एवं माह जुलाई, 17 तक प्रगति।

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	योजना का नाम		लक्ष्य(वार्षिक)		प्रगति(जुलाई, 17 तक)	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	निःशुल्क बोरिंग		74395	7453.00	40003	2458.05
2	गहरी बोरिंग		1040	1849.35	316	224.27
3	मध्यम गहरी बोरिंग		3837	5870.57	869	421.53
4	सामूहिक नलकूप	सामान्य	55	215.60	3	7.44
		SCP	100	500.00	4	20.50
5	चेकडैम निर्माण योजना		161	4000.00	0	45.40
6	तालाबों का पुनर्विकास (PMKSY)	2016-17 के आरम्भ तालाबों को पूर्ण किया जाना	204	3682.00	117	1171.97
		2017-18 के चयनित तालाब	159	5000.00	0	0

ms